

Przebieg realizacji projektu

Magda Nagaj

Okres realizacji Projektu pt. „Termomodernizacja budynku Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze” w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013, Priorytet III „Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego”, Działanie 3.2 „Poprawa jakości powietrza, efektywności energetycznej oraz rozwój i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii” wg Decyzji Zarządu Województwa Lubuskiego przyjętej Uchwałą nr 217/2601/13 z dnia 29 października 2013 r. (z późn. zm.) ustalony został:

1. rozpoczęcie realizacji: 30 października 2009 r.
2. zakończenie rzeczowe: 30 września 2014 r.
3. zakończenie finansowe: 30 września 2014 r.

Poszczególne etapy realizacji Projektu pt. „Termomodernizacja budynku Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze” przebiegać będą zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym, który stanowi integralną część wskazanej powyżej Decyzji Zarządu Województwa Lubuskiego. Dla projektu przewidziano następujące etapy realizacji:

1. Przygotowanie dokumentacji:
 1. Przygotowanie dokumentacji projektowej: audyt energetyczny (maj 2012 r.)
 2. Przygotowanie dokumentacji projektowej: studium wykonalności (sierpień 2012 r.)
 3. Przygotowanie dokumentacji technicznej: projekt techniczny instalacji c.o. (marzec 2012 r.)
 4. Przygotowanie dokumentacji technicznej: projekt termomodernizacji elewacji (sierpień 2009 r.)
2. Promocja projektu:
 1. Ogłoszenia w prasie: luty i wrzesień 2014 r.
 2. Przygotowanie i montaż tablic informacyjnych: czerwiec i wrzesień 2014 r.
3. Prace termomodernizacyjne zrealizowane:
 1. Prace zrealizowane w 2009 r. – ocieplenie części ścian piwnic, izolacja części poddasza, docieplenie poddasza nieużytkowego (listopad – grudzień 2009 r.)
 2. Prace zrealizowane w 2010 r. – ocieplenie ścian lukarny, remont dachu nad lukarną (wrzesień –grudzień 2010 r.)
 3. Prace zrealizowane w 2011 r. – ocieplenie ścian piwnic (październik – grudzień 2011 r.)
4. Realizacja robót budowlanych:
 1. Elewacja (czerwiec - sierpień 2014 r.)
 2. Modernizacja instalacji c.o. (czerwiec - sierpień 2014 r.)
5. Nadzór inwestorski nad realizacją prac budowlanych (czerwiec – sierpień 2014 r.).

Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Lubuskie
Warte zachodu



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

